

## PROYECTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| No. | NOMBRE DEL<br>PROYECTO/PROGRAMA                                       | DIRECCIÓN/<br>DEPENDENCIA                    | UBICACIÓN                | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   | ESTADO  |
|-----|---|--|--------------------------|--|---|
| 1   | Implementación de la Justicia Comunitaria<br>de Paz                   | Fortalecimiento<br>Institucional             | A nivel nacional         | través de la implementación de mecanismos de jurisdicción de paz para  | La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, trabaja en la reglamentación de la Ley 16 de 17 de junio de 2016 "Que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta otras disposiciones sobre Mediación y Conciliación Comunitaria" y en su implementación.   |
| 2   | Mejoramiento de la Gobernación de la<br>provincia de Bocas del Toro   | Gobernaciones                                | Bocas del Toro           |  | La obra mantiene un avance del 32%. La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas<br>para el Desarrollo (PNUD) comunicó que el proyecto se encuentra detenido, la empresa suspendió los trabajos<br>desde el día, 25 de marzo de 2020, como parte de las medidas<br>de seguridad por el COVID-19. El 5 de agosto se realizó revisión de los trabajos adicionales por contingencia de<br>Covid 19. El 5 de octubre, MINSA y MITRADEL visitaron la obra y avalaron las medidas de bioseguridad<br>adoptadas.  |
| 3   | Construcción de la Gobernación de la<br>provincia de Veraguas         | Gobernaciones                                | Veraguas                 | comodidad para los servidores públicos y el público en general.  | La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Gobierno, informó que la adenda fue firmada por<br>el contratista, actualmente el documento se mantiene en la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de<br>Gobierno, para su trámite correspondiente. Posteriormente, se remitirá a la Contraloría General de la República<br>para su debido refrendo.  |
| 4   | Mejoramiento de la Gobernación de la<br>provincia de Panamá           | Gobernaciones                                | Panamá                   | Mejorar el edificio de la Gobernación de la provincia de Panamá, para ofrecer seguridad en sus instalaciones, mayor comodidad para el recurso humano que allí labora, brindando un mejor servicio a la comunidad.  | La obra mantiene un avance del 23%. La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas<br>para el Desarrollo (PNUD) comunicó que el proyecto se encuentra detenido, la empresa suspendió los trabajos<br>desde el día, 25 de marzo de 2020, como parte de las medidas de seguridad por el COVID-19. El proyecto<br>continúa paralizado temporalmente por el MINSA. Se ha realizado reunión con gobernador para retomar la<br>obra. Se están balanceando los costos de los trabajos para completar actividades que no se encontraban en el<br>alcance original debido a las afectaciones de la pandemia. Pendiente de fecha de reinicio.  |
| 5   | Construcción de la Gobernación de la<br>Comarca Ngäbe Buglé           | Gobernaciones                                | Comarca Ngäbe<br>Buglé   |  | La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó que el día 5 de mayo se realizó una reunión virtual con la empresa adjudicataria OH INGENIEROS, S.A. y la firma inspectora ICEACSA, encargados de la supervisión del proyecto, para la presentación y definición de estrategias una vez se inicie la obra. Se está evaluando propuesta técnica para la nueva estructura del edificio, que presentó OH Ingenieros. El 1 de septiembre OH Ingenieros entregó el protocolo para trabajos bajo la normativa del MINSA a objeto de ser revisados y validados. Acto de la primera palada debe ser coordinado por MINGOB y Presidencia. Se autorizó al desarrollo de planos con la estructura de acero. |
| 6   | Programa Modelo de Intervención Integral                              | Instituto de Estudios<br>Interdisciplinarios | Nivel Nacional           | que configuran la atención integral a través de un Sistema basado en progresos   | El Instituto de Estudios Interdisciplinarios coordina acciones para lograr la implementación del Modelo de<br>Intervención Integral en todos los centros de custodia, transición y cumplimiento. Se ralizan adecuaciones en las<br>estrategias de intervención para definir la modalidad de atención (presencial, online, telefónica). También se<br>realizan otras adecuaciones de programas y herramientas contempladas en el modelo de intervención integral<br>para aplicar de forma virtual  |
| 7   | Construcción del Complejo Penitenciario<br>de Colón                   | Sistema Penitenciario                        | Distrito de Colón        | Construcción de un nuevo Complejo Penitenciario para la provincia de Colón donde albergue hombres y mujeres privados de libertad, cumpliendo con los requisitos de higiene, escolaridad, seguridad salubridad y resocialización.   | El proyecto se encuentra en evaluación de las nuevas autoridades del Ministerio de Gobierno. En paralelo, se realizan esfuerzos para ubicar terreno viable para el proyecto.  |
| 8   | Construcción del Nuevo Centro Femenino<br>de Rehabilitación (CEFERE)  | Sistema Penitenciario                        | Distrito de Panamá       | Construcción de un nuevo Centro Femenino de Rehabilitación con capacidad<br>para 600 mujeres privadas de libertad que cumpla con los estándares<br>internacionales de salubridad, higiene, seguridad y rehabilitación para la<br>reinserción social.                         | La oficina de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Gobierno informó que se dio la primera reunión con la Aseguradora Internacional de Seguros, para iniciar los trámites a fin de reiniciar la obra.   |
| 9   | Ampliación de la Academia de Formación<br>Penitenciaria, Fase II      | Sistema Penitenciario                        | Distrito de<br>Aguadulce | Rehabilitar el edificio donde se ubicará la Academia de Formación<br>Penitenciaria, con el fin de mejorar las condiciones de estudio y fortalecer las<br>capacidades, tanto de los custodios como del personal penitenciario.  | La obra mantiene un avance del 77%. La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Gobierno, informó que se remitió a la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, el criterio técnico para la formalización de una adenda económica y de tiempo.  |
| 10  | Programa de Resocialización   | Sistema Penitenciario                        | Nivel Nacional           |  | Con el propósito fundamental de propiciar espacios de reinserción, el Ministerio de Gobierno continúa con el programa 'Extramuro', a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario. E programa está paralizado temporalmente, producto de la pandemia.   |
| 11  | Programa de Desarrollo Integral de los<br>Pueblos Indígenas de Panamá | Pueblos Indígenas                            | A nivel nacional         | Apoyar al desarrollo integral y el bienestar de los pueblos indígenas de Panamá<br>por medio de inversiones multisectoriales, y el fortalecimiento de la gobernanza con el<br>fin de transformar, de manera sostenible, su calidad de vida de acuerdo a su propia<br>visión. | El Ministerio de Gobierno se encuentra en el proceso de fortalecimiento del Proyecto de Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas, para su debida implementación. El mismo se ha postergado producto de la crisis sanitaria.   |